

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 24 日

天气: 晴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 扬州市通顺路太阳光-峰二期4MW渔光发电项目

监
理
工
作
情
况

验收进场管桩(C300XAL70XPM)4根.资料齐全.符合设计要求。

验收开关柜SVG—高压柜(2x120)电缆敷设.符合设计要求。

±区光伏支架.组件安装.部分檩条不规范.要求整改。

无物人员进入.无安全隐患。

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

中
建
华
有
限
公
司

苏
华
公
司

沟道管护坡完成(1.6mX100m)
±区支架.安装(17套).组件安装(500块)
72电缆支架.桁架制作.安装.逆变器安装
16台

其
它
事
项

本日现场监理人员

王同有

记录人: 王同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):