

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 21 日

天气: 晴

星期: 五

气温: _____

工程名称: 扬州市通江湾 4MW 渔光一体发电项目.

监 理 工 作 情 况	开关站地面平整, 符合设计标准标高. 5区支架安装, 组件安装, 符合要求. 5区电缆桥架敷设, 制作, 平行度符合设计要求. 7区光伏区防雨层接地焊接, 防腐. 焊接处电流过大, 导致部分材料击穿, 部分连接处有漏焊, 要求当场整改. 全工地安全无隐患.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中泰工程有限公司 泰中有限公司	电缆桥架制作, 逆变器安装. 5区支架安装到位, 组件安装到位.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		田同有.
记录人: 田同有		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):