

# 监 理 日 志 ( )

日期: 2017 年 5 月 28 日

天气: 晴

星期: 一

气温: \_\_\_\_\_

工程名称: 扬中市通威环太渔光互补二期4MW发电项目

|                                        |                                                                                                                                                                                                       |                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <p>监<br/>理<br/>工<br/>作<br/>情<br/>况</p> | <p>全日光伏组件安装完毕, 基本符合设计要求。<br/>部分电缆需要更换, (号数31#和315180) 现缺少P块要<br/>求施工方寻找, 补齐(12块备用)。<br/>七已安装光伏电缆敷设, 符合设计要求。<br/>开关柜已安装, 柜内接线 (6人)。<br/>项目部集中做资料 (6月2日由质监中心站验收)。<br/>七已电缆桥架, 逆变器安装完毕。<br/>全日无安全隐患。</p> |                                                                     |
| <p>施<br/>工<br/>情<br/>况</p>             | <p>施工单位<br/><br/>中化石油有限公司<br/>江苏分公司</p>                                                                                                                                                               | <p>施工内容及进度<br/><br/>渔塘3区护坡浇筑。1号-6号箱变低电<br/>缆敷设, 开为680米。七已电缆桥架制作</p> |
| <p>其<br/>它<br/>事<br/>项</p>             | <p></p>                                                                                                                                                                                               |                                                                     |
| <p>本日现场监理人员</p>                        |                                                                                                                                                                                                       | <p>田同有</p>                                                          |
| <p>记录人: 田同有</p>                        | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字):</p>                                                                                                                                                                           |                                                                     |