

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 14 日

天气: 晴

星期: 三

气温: _____

工程名称: 扬州市通武西太渔光一体二期4MW发电项目

监 理 工 作 情 况	经过昨天的调试检查, 今天10:40并网发电成功。至下午1:00左右运行正常。 场区围栏制作, 一边东西, 南已完工, 符合 要求, 开关站围墙无变更未按图片施工, 责令停 工, 要求业主, 先经设计院变更后再行施工。 场区无安全隐患。(整改8人)(开关站10人施工)。
----------------------------	--

施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	中亮工程有限公司 业务分公司	场区围栏制作, 修复, 开关站围 墙施工(整改)。

其 它 事 项	
------------------	--

本日现场监理人员	田同有
记录人: 田同有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠