

监 理 日 志 ()

日期: 2017年6月19日

星期: 一

天气: 3月多
中雨

气温: _____

工程名称: 扬州市通威水产光伏电站二期4MW发电项目

监 理 工 作 情 况	上午: 8点, 8号, 渔塘米头焊接(用于光伏防虫网), 光伏支架下滑, ②强雷接地, 光伏已防腐处理(刷漆) 下午: 下雨, 无人施工, 监理, 且无, 总包方设计人员对一期6MW场区道路设计进行了图核会审, 上午召开整理例会, 对光伏已存在的问题进行通报, 要求6月30日前全部清除完成。
--	--

	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	中 华 工 程 有 限 公 司 苏 州 分 公 司	光伏已进行清缺施工。 一期6MW渔塘米头施工。

其 它 事 项	
----------------------------	--

本日现场监理人员	田国栋	记录人: 田国栋 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李金忠
-----------------	------------	--