

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 15 日

天气: 阴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州市通威码头 4MW 渔光互补发电项目

监 理 工 作 情 况	六号渔塘、八号渔塘组件接线连接, 经检查符合设计要求, 无松动等现象。 对五、六、七号箱变钢结构平台转运吊装进行安全技术交底, 无安全隐患。 对箱变钢结构平台操作人员批评教育(如上班未穿救生衣)。	
施 工 情 况	施 工 单 位 中冶建工有限公司 江苏分公司	施 工 内 容 及 进 度 1号、2号船机抗冲桩, 开关舱船体内, 混凝土浇筑完成。3号箱变钢结构平台吊装完成, 共计出勤人员 25 人。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		顾有、丁志源
记录人: 顾有	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	