

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 11 月 13 日

天气: 晴

星期: 六

气温: _____

工程名称: 扬州市通威环太4MW渔光互补发电项目

监 理 工 作 情 况

开挖支路一、二次预埋包回填, 符合设计回填
要求。②号船打桩无定位误差, 打桩偏差超出
设计要求, 现责令停工。③号渔塘支路, 组件安
装验收质量, 符合比较规范。

验收组件下料(60块×通威公司生产), 验收组件
下料(40块), 符合设计要求, 资料齐全。电缆桥架全部
进场验收, 符合设计要求, 施工现场无安全隐患。

施工单位

施工内容及进度

施 工 情 况

中农工有限公司
江苏分公司

材料进场: 进场验收 140 根, 接收业主之组件 300 块
电缆桥架全部到场, ①号、②号船打桩
渔塘支路, 光伏板铺设, 打桩支路 ±2
吊钩作, 开挖回填。

其 它 事 项

本日现场监理人员

田同有

记录人: 田同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):