

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 17 日

星期：三

天气: 晴

气温: _____

工程名称: 扬州市通环太4MW渔光-光伏发电项目.

监
理
工
作
情
况

对开美站SVH进场：吊装进行安全交底，验收。
安全吊装到位，资料齐全。

对文号池塘打桩位置(设计缺陷)进行现场勘察,且无监理单位、施工方、设计单位进行图纸变更。

文已视件字装. 支等, 字装完, 符合设计要
求. 对能2各分项工程进行安全抽查无安全隐患.

施工单位

施工内容及进度

施
工
情
况

苏中分公司
中化工程有限公司

SVG进场验收.安装完成. 2号箱变前
结构平台焊接. 1号. 2号船台分别在5号
泊位打桩(共计20根) 预计出船2只(80吨)

其它事项

本日现场监理人员

孙有

记录人: 王国有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):