

监 理 日 志 ()

日期: 2017年 5月 22日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 扬州市通武公路第一标段二期4MW光伏发电项目

监 理 工 作 情 况

开关站围墙内标示地面标示到设计标高进行
回填验收指导, 并将开关预制舱基础进行清理
保护(如基础必须涂刷防腐)
土质基面安装, 预埋管安装, 电缆打垫板(垫板)
所有施工人员: 安全帽, 救生衣, 救生船, 救生圈, 救生
绳, 救生毯, 救生毯, 救生毯
电缆沟, 电缆桥架, 逆变器支架安装, 焊接
符合设计需求。

施 工 情 况

施工单位

施工内容及进度

江苏分公司

开关站回填(以通流), 电缆支架焊接
预制舱基础二遍, 反光灯二遍, 土质基面安装(80)
支架(100), 打桩(100) 即由助人数人

其 它 事 项

电缆桥架南北方向(电缆桥架), 不在一条线(错位3-5cm)
要求重新安装。

本日现场监理人员

田国海

记录人:

田国海

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):