

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 6 月 7 日

天气: 晴

星期: 二

气温: _____

工程名称: 揭阳市通威太阳能一期二期4MW发电项目

监
理
工
作
情
况

今日2员(总包), 集中铺设5号箱变至开关站,
(3x120mm²) 电缆, 因沟塘塘埂泥污, 导致电缆,
因此对施工人员进行施工工序安排, 人员配备, 准备
事项等. 下午5:00开会, 有序铺设完毕.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

铺设5号箱变至开关站(200米3x120)
电缆.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王同有

记录人: 王同有

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李会忠