

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 18 日

星期：星期四

天气：晴

气温：21~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 现场所有电缆沟及预制舱基础已完工，待预制舱到货后即可安装及敷设电缆。 预制舱预计 5 月 26 号到货 安全情况： 现场安全巡视检查，施工人员清理现场垃圾，预制舱底垃圾清理干净	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	现场所有电缆沟已开挖完成，预制舱基础施工已完成
其它事项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

