

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 27 日

星期：星期六

天气：晴

气温：22~38℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 预制舱到货吊装就位检查，送货清单及备件检查无缺失，预制舱按基础就位，A、B、C、D 四个分箱体正确拼装，箱体无变形损坏 2、 预制舱至站内 35kv 变电站动力电缆敷设检查，电缆型号 3*120mm²，有铠装及防腐保护层与设计相符合，电缆采用直埋方式敷设，电缆留长适当，电缆下方铺设 100mm 厚软土，弯曲处半径与电缆外径比值符合规定。 安全情况：预制舱吊装现场安全旁站检查，现场有专人指挥吊装，调车人员证件齐全，吊臂下无人员逗留，施工人员正确配带安全防护用品。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1. 预制舱到货吊装就位 2. 预制舱至厂内 35kv 变电站动力电缆敷设
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



