

监 理 日 志

日期：2017 年 05 月 31 日

星期：星期三

天气：晴

气温：22~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 预制舱内二次接线检查，电缆外观无缺陷破损，现场电缆在桥架内均匀排布，码排整齐，各屏柜内灰尘污物清理干净。电缆在施放过程中作好记录，电缆两端有明确标识牌。 2、 预制舱高压柜断路器功能车安装，拆箱后设备外观、绝缘子熔断器等无损坏变形，导轨顺直，手车抽拉顺滑。 安全情况： 现场电缆及工具摆放整齐，电缆桥加上无人员随意走动，手车拆箱后垃圾及时清理，拆箱时无硬翘乱砸等违规现象。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、35kv 开关柜至二次室控制保护柜电缆敷设 2、35kv 开关柜手车安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

