

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 06 日

星期：星期二

天气：阵雨

气温：15~22℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 预制舱内南自厂家后台系统调试，五防锁系统调试，并对后期运维人员进行指导学习及熟悉设备状况及参数设置。 2、 预制舱至逆变器电源线电缆敷设，敷设过程电缆平直无扭曲，按要求留长，敷设前电缆沟清理干净，电缆转弯半径大于电缆直径 15 倍，符合设计要求 3、环境监测设备安装检查，施工人员严格按照安装说明书安装，经检查风向传感器，风速传感器主机控制盒及 gps 安装牢固，安装完成后经 485 通讯接口接入并网监控监测装置并调试成功。 安全情况： 对进场设备厂家进行安全交底，电缆施工人员配带安全帽，敷设过程现场有专人指挥。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 预制舱后台系统调试 2、 逆变器电源线敷设 3、 环境监测设备安装
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：



