

# 监 理 日 志

日期：2017年 06月 07日

天气：晴

星期：星期三

气温：15~28℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 全场电缆沟回填土检查，电缆敷设与电缆沟内，沟内垃圾清理干净，无明显积水，上下紧邻侧铺以 100mm 后砂层，回填土对电缆保护层无腐蚀性，回填土分层夯实，引入构筑物在贯穿墙空处设置保护管，回埋前管口实施封堵。	
	安全情况： 电缆回埋进行现场旁站，现场有专人指挥，施工机械运行良好，证件齐全，回埋前对机械操作人员进行安全交底。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	全站电缆沟回填
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	



