

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 15 日

天气：晴

星期：星期四

气温：22~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 预制舱周围护栏到货待安装，护栏现场摆放整齐，尺寸与要求相符合。 2、 项目竣工前我方与业主及运维人员对现场进行初检，检查过程中对发现的缺陷进行统计，并下发整改通知单要求总包定期整改。 安全情况：现场安全检查，对后期整改项要去总包注意安全事项，特别是高温预防，以及为了并网节点夜间施工现象。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 预制舱护栏到货 2、 配电区竣工前初检
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

