

# 监 理 日 志

日期：2017年 06月 20日

天气：晴

星期：星期二

气温：22~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、 监理初检缺陷整改检查，施工人员对电缆封堵不规范处重新进行防火封堵，防火泥质量符合施工要求，并对电缆未挂牌重新挂牌，标牌记录信息完整清楚，现场要求整改人员按照初检缺陷表认真整改，整改完成后报监理及业主复检。 2、 对厂区内原有基础设施（警示牌，标语，绿化）进行恢复，警示牌重新用膨胀螺丝紧固到位，破坏的绿化重新移植。	
	施 工 情 况	施 工 单 位 施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、 箱逆变及预制舱缺陷整改 2、 场内设施恢复
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	孙攀	
记 录 人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

