

监 理 日 志

日期：2017年 06月 24日

天气：晴

星期：星期六

气温：20~30℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监理工作情况	<p>1、调度数据网屏内设备安装及调试，加密保护装置与交换机等设备之间通讯光缆正确连接，电缆沿槽盒走线，绑扎整齐，多余扎带头修剪齐整，屏柜内各设备固定牢靠。</p> <p>2、通信屏内 485 通讯线接头制作，节点处压接良好，包扎紧密无松动，屏蔽线与接地系统连接，预计下周一与供电公司对点联调。</p> <p>3、现场安全巡视，各施工人员按照施工要求施工，初检缺陷整改基本完成，现场交代各施工人员注意安全事项及厂规。</p>	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	1、调度数据网屏设备安装 2、485 通讯电缆头制作
其它事项		
本日现场监理人员	孙攀	
记录人：孙攀	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

