

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 25 日

天气：晴

星期：星期日

气温：20~30℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、现场组织并网前会议，主要讨论光差保护及现场独立办公室准备问题，业主回复光差保护若验收时需要增加，会协调三产人员加班施工，尽最大努力整改完成以保证并网工作进行顺利 2、现场正常巡视，检查雨后屋面组件未发现明显缺陷，箱逆变现场地面花砖沉降导致箱逆变围栏倾斜变形，已通知施工方尽快整改并出具监理通知单	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	1、现场巡视检查 2、组织进行并网前会议
其它事项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

