

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 29 日

天气：晴

星期：星期四

气温：22~34℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	现场更换中兴 zxmp200 光端机检查，发现接地线未连接，现场要求厂家整改，现场整改完成，光端机电源及光纤插头连接正确，现场调试完成后与济宁局调度通讯联调，明天济宁局到场验收	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山东福源设备安装有限公司	现场更换中兴 zxmp200 光端机，厂家三人安装调试
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

