

监 理 日 志

日期：2017 年 06 月 30 日

星期：星期五

天气：晴

气温：22~34℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1. 早上七点半项目部准备并网工作，九点钟调试单位组织了并网启动会，施工方，厂家及运维单位参会，会议确定了并网总指挥及各级人员，并网前一次二次检查到位，并明确了各级人员负责区域。 2、十点钟与地调电站对数据，17 个开关信号成功对点，十点半市局与县局现场验收并提出整改项，验收安成后并网工作按程序操作有序进行，到下午五点三十分成功并网。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	上午十点验收到下午五点三十分并网完成，并网容量 3.3824MW，完成总量 100%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		孙攀
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：

