

# 监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 05 日

星期：星期三

天气：雷阵雨

气温：25~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| 监理工作情况   | <p>质量情况：</p> <p>1、中午对屋面汇流箱开路电压进行抽查，监测每串开路电压 <math>670\text{v} \pm 10</math>，符合要求，与施工项目报审开路电压相符合，线路各压接头抽检合格，各压接头压接紧实，直流电缆无发热现象。</p> <p>2、现场无人员施工，运维人员一名正常巡视检查，现场未发电，总包方解释之所以 630 能够并网是协调到当地市供电局局长关系，先签协议倒送电并网，然后停电。因为还未与县局及东宏管业厂方协调好停电事宜，无法对厂方 35kv 到郭村变线路进行双向保护试验传动。目前在协调中</p> <p>安全情况：</p> <p>现场安全巡视，未发现安全隐患，现场交代运维人员按照运行要求进行安全巡视，对影响安全事项及时提出，特别交代对临时电源要随时关注，避免临时电源断电对预制舱造成影响。</p> |                                               |
| 施工情况     | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 施工内容及进度                                       |
|          | 山东福源设备安装有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1. 对汇流箱开路电压检查</p> <p>2. 现场运维人员一人，无施工人员</p> |
| 其它事项     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |
| 本日现场监理人员 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 孙攀                                            |
| 记录人：孙攀   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                          |

