

# 监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 08 日

星期：星期六

天气：雷阵雨

气温：27~33℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | <p>质量情况：</p> <p>1. 现场监控信息传输设备到场后检查，设备清单及到货设备一直，包装箱表面无损坏，到货设备型号及数量点检无误，监控探头还未到货。</p> <p>2. 屋面接地扁铁整改检查，施工人员对未搭接到头部分进行增加扁铁焊接，扁铁型号-40*4，符合要求，搭接长度符合要求，焊接完成后进行刷防锈漆处理。</p> <p>3. 施工人员对现场进行整平处理，特别是对电缆沟表面存在在砖块，硬土进行清除，整理后进行人工夯实。</p> <p>安全情况：</p> <p>现场进行安全巡视，交代施工人员注意高温防暑，对临时电源进行检查，焊机接地良好，焊接工人证件齐全，未发现违规操作</p> |                                                          |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 施工内容及进度                                                  |
|                            | 山 东 福<br>源 设 备<br>安 装 有<br>限 公 司                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1、 监控信息传输设备到货<br>2、 屋面接地扁铁整改完成<br>3、 现场电缆沟表面整平（现场施工人员四人） |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                          |
| 本日现场监理人员                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 孙攀                                                       |
| 记录人：孙攀                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：                                     |

