

监 理 日 志

日期：2017 年 07 月 21 日

星期：星期五

天气：晴

气温：26~35℃

工程名称：山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	质量情况： 1、自 630 临时并网后，因未协调好关系未能及时发电，期间经过总包积极协调与今日下午三点钟倒送电成功发电，各厂家检查未发现设备缺陷，送电前对高压电缆进行绝缘监测，未发现异常，送电后各设备运转正常，正常发电。 安全情况： 倒送电前全场安全检查，倒送电安全防护用品准备齐全，绝缘手套等合格证齐全，现场人员分工明确并进行安全交底。		
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度	
	山 东 福 源 设 备 安 装 有 限 公 司	1、倒送电成功发电	
其 它 事 项			
本日现场监理人员		孙攀	
记录人：孙攀		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	

