

监 理 日 记()

日期: 2017年 04月 27日

星期: 四

天气: 晴

气温: 21-12℃

工程名称: _____

监
理
工
作
情
况

到现地查看施工进度情况

伊诺罕因屋面漏水,需经友办协调进

施工.

五回强村因暂时材料未到,无施工人员.

爱邦因租用厂方业主不愿安装太阳能,待

总包再进一步协调

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

伊诺罕 8人安装导轨

爱邦 无人施工.

54强村.因材料未到无施工

嘉秀修补屋面.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林

记录人:

段光林

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制

