

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年04月28日

星期: 五

天气: 晴

气温: 25-12℃

工程名称: \_\_\_\_\_

监 理 工 作 情 况

到嘉兴海德曼项目查看, 施工质量情况。  
部分夹具安装不平行, 已要求整改。(施工方负责人  
则告知等导轨到叶, 在调。  
要求屋面必须搭设防护栏, 总包告知, 他们  
正在采购钢管。

嘉秀项目檩条对接处, 间隙过大要求总包方整改

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

海德曼无人施工 (导轨未到)  
嘉秀安装支架, 修补彩钢瓦屋面  
五回强村因材料未到, 无人施工。

其 它 事 项

嘉秀到组件 1车  
46托

本日现场监理人员

张光林

总监 (总监代表):

戚平

记录人:

张光林

江苏省建设厅监制

