

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017 年 05 月 03 日

星期: 三

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴

气温: 20-14℃

监 理 工 作 情 况	<p style="text-align: center;">到嘉善查看整修情况及进度。</p> <p>嘉善水泥屋面正在整改, 并发现彩钢屋面的寻轨连接? 还建设方核对施工图纸。</p> <p>西强村因缺材料, 施工队人员只够在现场做点准备工作。</p> <p>伊洛罕因甲方主体未验收, 不准进入施工。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		<p>伊洛罕无人施工。</p> <p>强村 3人焊接爬梯及预埋支撑铁具</p> <p>嘉善 6人水泥屋面整改。</p> <p>2人修补屋面。</p>
其 它 事 项		
本日现场监理人员	段光林	
记录人:	段光林	总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建