

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 05 月 07 日
 星期: 日
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 26-16℃

监 理 工 作 情 况	现场查看施工情况 部分压块未拧紧, 现场让其施工人员整改到位 安装格梁时, 拼接缝要求对齐, 切割部位, 毛刺 要处理干净.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施工内容及进度 五回强电 6人预制左墩. 嘉秀水泥屋面安装组件. 4人 3人做桥架. (西面彩钢瓦) 4人接地扁地.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		张光林
记录人: 张光林		总监 (总监代表): 顾平

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建