

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年05月09日  
 星期: 二  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云  
 气温: 15-25℃

监 理 工 作 情 况

现场查看施工现场安全文明施工情况  
 嘉秀水泥屋面的垃圾没有及时清理。  
 施工人员在卸组件时采用拖拉的方式, 严重破坏了组件的边框, 以责令施工负责人, 严格按照规范搬运, 如有下次, 则将已查经济处罚。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

嘉秀 13人吊铺组件。  
 强村 5人预制支墩。  
 陶德曼 3人切割搭架支架。 7人安装导轨。  
 3人搭设屋面护栏。  
 夏登瑞 13人安装互架。

其 它 事 项

本日现场监理人员

段光林

总监 (总监代表):

戚平

记录人:

段光林

江苏省建设厅监制

