

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 05 月 13 日

星期: 六

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 27-15℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看,施工质量及文明施工情况.
施工屋面垃圾没有及时清理,让施工单位现场已整改.
发现屋面有烟火, ~~告知~~ 总包方. 下次发现将做重大的
经济处罚.

部分螺丝生锈,让总包立即整改

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陶德曼 10人, 其中6人安装组件.
4人屋面清理垃圾.
伊德华 11人吊铺组件. (上午) 一辆吊车
下午 20人吊铺组件. 二辆吊车
嘉秀 虫装组件 强村 5人 将5吨板运至楼下. 准备
吊至屋面.

其
它
事
项

逆变器到货

本日现场监理人员 陈光才

总监 (总监代表): 戴平

记录人: 陈光才

江苏省建设厅监制

