

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 05月 15日

星期: -

工程名称: _____

天气: 阴

气温: 24-14℃

监
理
工
作
情
况

嘉秀对、洵德曼对所下发的整改通知单
进行整. 要求总包严格按照设计要求及验收
规范整改到位

伊诺华应中压块材料不多. 故施工人员, 部分
休息.

强村互架与螺栓不符. 总包方需重新采购

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

洵德曼. 4人整改导轨 1人刷漆
4焊接逆变器互架. 高压顶管.

嘉秀对所下发通知单进行整改.

伊诺华安装组件.

强村吊装再互架. 互架

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光才、赵羽飞

总监 (总监代表):

戚军

记录人:

段光才

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建