

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年05月17日  
 星期: 三  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 阴  
 气温: 25-14℃

监 理 工 作 情 况

现场查看施工质量及整改情况。  
 陶得曼把生锈钢螺栓已拆下, 更换。  
 嘉秀圈梁拖筋间距过大, 已要求施工方现场整改。  
 到位后, 方可浇筑。  
 强村因C型钢支架与梁圈榫手不配套, 继续施  
 工人员没全部进场。  
 伊德华部分压块, 安装不规范, 已要求现场整改完成

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

嘉秀 16人浇筑箱变基础及升压站基础。  
 强村 2人屋面支墩定位  
 伊德华 16人安装组件。  
 陶得曼 6人整改, 2人焊接支梁

其 它 事 项

本日现场监理人员

段光林, 赵可欣

总监 (总监代表):

戚平

记录人:

段光林

江苏省建设厅监制

