

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 5 月 20 日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 多云
气温: 28-20℃

监 理 工 作 情 况	现场查看施工情况。 海德曼因厂区老板不确定原先订的钢梁位置， 故之前顶管位置，还需重做。 嘉露吊铺组件还需做好防护措施。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 伊诺毕安装桥梁4人安装本桥 强村23人安装支脉，预埋套管(反墩) 嘉露吊铺组件。 奥登瑞安装组件7#展回
其 它 事 项	(Empty)	
今日现场监理人员: 段光林 记录人: 段光林 总监(总监代表): 戴平		

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建