

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年05月21日

星期: 12

工程名称: _____

天气: 晴

气温: 28-19℃

监 理 工 作 情 况

伊诺罕开挖高压基础旧册, 挖到污水管道。
 强村支架支墩要求总包单位尽快浇筑完成。
 并将现场所缺材料配齐, 以免影响后续工作。

	承包单位	施工内容及进度
施 工 情 况		伊诺罕高压基础开始开挖。 强村23人安装支架 嘉勇安装组件。 陶德曼组件安装 奥登瑞组件安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 段光林 总监 (总监代表): 段光林

记录人: 段光林

江苏省建设厅监制

