

## 监 理 日 记( )

日期: 2017 年 05 月 24 日

星期: 三

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 小雨

气温: 16-24℃

|                            |                                                                                 |                                                 |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 现场查看现场文明施工情况。<br>伊诺华现场吊运设备时,能够做到自我安全<br>保护措施<br>强村因风大,停止吊铺组件<br>嘉善因屋面漏水,下区不边施工。 |                                                 |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 承 包 单 位                                                                         | 施工内容及进度<br>伊诺华安装逆变器,汇流箱。<br>强村领取预制件。<br>嘉善箱变定位。 |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 嘉善高压设备进厂                                                                        |                                                 |
| 本日现场监理人员 段光林 赵羽飞           |                                                                                 |                                                 |
| 记录人: 段光林                   |                                                                                 | 总监(总监代表): 周平                                    |

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建