

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年 05月 27日

星期: 六

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴

气温: 16-31℃

监 理 工 作 情 况

奥登瑞屋面垃圾未及时处理,通知总包为要求. 当天产生的垃圾当天处理. 为了赶工期,要增加施工人员.

伊诺华砌筑基础时,要求严格按照施工图纸施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

奥登瑞 安装组件. 搭接组件连接线. 高压无人施工.

伊诺华 2人 安装逆变器. 敷设光伏电缆.

伊诺华 砌筑基础 8人

马家村 高压基础施工 浇筑垫层

其 它 事 项

本日现场监理人员

张光林 赵阳

总监 (总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制

记录人:

张光林

