

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年05月29日
 星期: 一
 工程名称: _____

天气: 晴
 气温: 19-31℃

监 理 工 作 情 况

现场查看安全文明施工情况。
 伊诺华施工人员没有佩戴安全帽,都带的草帽。
 责令其佩戴好安全帽后方可进入施工现场施工。
 强村商箱变基础,无人施工。通知总包方加快
 施工,以免影响后续序工作

施 工 情 况

承包单位	施工内容及进度
	嘉善彩钢瓦屋面补漏。水泥屋面安装组件14人 伊诺华 8人。(2人接MC4接头, 2人安装逆变器。 3人安装支架, 强村. 4人安装导轨. 组件. 伊诺华 5人箱变基础粉刷。

其 它 事 项

下发监理通知单 ~~YH~~-TZD-001
 YNH-

本日现场监理人员

陆光林

总监(总监代表):

陈年

记录人:

陆光林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建