

监 理 日 记()

日期: 2017 年 6 月 02 日
 星期: 五
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 24-28℃

监
理
工
作
情
况

现场发现嘉善安装逆变器时, 支架与
 组件支架架采用的是焊接方式. 让其整改.
 马钢村吊铺组件时. 要做好防暑措施.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

陶德曼 3人安装逆变器. 光伏组件引线接线未动. 低压
 电缆未放. 到地面垂直桥架未完成.
 伊德平接汇流箱电缆. 电缆沟已挖.
 马钢村 19人吊铺组件. 高压基础无人施工
 嘉善 11人. 4人安装桥架.

其
它
事
项

陶德曼高压设备进厂安装.

本日现场监理人员: 殷光林. 赵羽飞

记录人: 殷光林

总监 (总监代表): 戚平

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建