

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年6月3日

星期: 一

工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 晴  
气温: 26℃~27℃

监 理 工 作 情 况	<p>至嘉秀项目厂区巡查施工情况. 发现电缆桥架未用螺丝固定. 而用焊接连接. 因未. 已收其整改.</p> <p>巡查强村项目. 发现吊车施工因未放置警戒线. 要求施工方对施工现场安全问题必须做好.</p> <p>因天气炎热. 要求施工方做好防暑. 降温.</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		<p>嘉秀项目3人焊接逆变器. 汇流箱支架. 1人串组件接地线. 4个人在仓库屋面放线.</p> <p>强村11人串组件. 6人吊组件和水泥墩. 1人吊车.</p> <p>他吊车做接地线. 高压线未到厂区.</p>
其 它 事 项	<p>下发监理通知单. ZJX-TZD-004</p>	
本日现场监理人员		孙光林. 赵羽飞
记录人: 赵羽飞.		总监 (总监代表): 戚平.

江苏省建设厅监制

