

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 06月 04日
 星期: 二
 工程名称: _____

天气: 多云
 气温: 18-27℃

监 理 工 作 情 况

伊诺华高压箱变因铁断器器, 推迟发货时间. 估计到 7号.(2017.06.07)
 强村到货时间 2017.06.12.
 以告知业主方. 总包要催促供货商.
 整理京福公司监理资料.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

伊诺华敷设 3x150mm² 电缆
 强村安装组件, 桥架
 嘉善安装变压器, 12流箱.

其 它 事 项

本日现场监理人员

张光林 赵明

总监 (总监代表): 廖平

记录人:

张光林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建