

# 监 理 日 记( )

B7

日期: 2017年 06月 06日  
 星期: 二  
 工程名称: \_\_\_\_\_

天气: 多云  
 气温: 20-27℃

监  
理  
工  
作  
情  
况

现场查看施工质量及进度  
 高压基础圈梁绑扎不符合验收规范。  
 责令其整改完成后，通知监理部验收，方可浇  
 筑。 20:00 通知监理到现场查看

施  
工  
情  
况

承包单位

施工内容及进度

陶得曼 3人接光伏电缆  
 现场安装组件 下午吊铺组件  
 嘉善 3人接光伏电缆

其  
它  
事  
项

本日现场监理人员

段光林 赵羽飞

总监(总监代表):

陈军

记录人:

段光林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建