

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年06月14日

星期: 三

工程名称: _____

天气: 多云

气温: 17-25℃

监
理
工
作
情
况

到项目现场查看施工进度及质量

沟德曼高压电缆接地不符合规范要求, 已现场让其整改完成.

强村施工人员没有(部分)带好安全帽. 让其佩戴, 没有帽子的让其下屋面. 等帽子买齐后, 方可施工操作.

嘉善之前下发的通知单基本已完成, 还有未完成的. 让其赶紧网前全部完成.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

沟德曼 3人接低压电缆, 1人屋面做接地.

强村 2人砌高压电缆井.

3号. 屋面敷设光伏电缆. 5号屋面安装松紧及组件.

4号屋面敷设 $3 \times 150 \text{ mm}^2$ 电缆.

其
它
事
项

本日现场监理人员

段光林 赵明

总监(总监代表):

戚平

江苏省建设厅监制

记录人:

段光林



由 扫描全能王 扫描创建