

监 理 日 记 ()

117

日期: 2017年6月16日

星期: 五

工程名称:

天气: 晴

气温: 16.2-27.2

监 理 工 作 情 况

到项目厂区检查施工进度和施工进度表未存可处安全隐患。

检查彩钢板屋面汇流箱搭设情况

河德曼项目今天做收尾工作, 还差桥架盖板未做, 供电局预计下周星期一验收。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

嘉秀 3人持江流箱包线。

高压、低压无施工人员进行施工。

河德曼配合通过进网证。

安装桥架盖板

强村接低压箱变侧电缆, 晚上加班
伊诺平接高压电缆

其 它 事 项

本日现场监理人员

赵羽飞、夏文林

总监(总监代表):

戚平

记录人:

赵羽飞

江苏先锋设计研究院

