

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年06月18日
 星期: 12
 工程名称:

天气: 阴
 气温: 21-28℃

监
理
工
作
情
况

现场查看施工情况
 强村吊运支墩及组件时,注意安全问题,
 汇流箱接线时,线鼻子一定要压实

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

强村 9人砌筑水泥屋面支墩, 14人屋面接
 汇流箱电缆、敷设 $3 \times 25 \text{ mm}^2$ 电缆 3人带水泥支墩
 嘉秀 6人砌电缆井, 4人摘接组件
 光伏电缆

其
它
事
项

本日现场监理人员

张光林、赵羽欣

总监(总监代表):

戚华

记录人:

张光林

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建