

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年 6月 21日

星期: 二

工程名称: _____

天气: 阵雨

气温: 22-26℃

监
理
工
作
情
况

到现场查看施工进度,及询问其它项目情况
强村团MEG接头未制(明日上午制),故不解
全部完工。(预计22日上午完工)
高压电缆敷设完毕,因人员不多,要过两天才
能接线。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

强村团高压通讯接线,调试,2人
石坝电缆井11人(低压)
14人敷设光伏电缆,安装卡紧,
9人安装组件

其
它
事
项

本日现场监理人员: 张光林, 赵明

记录人: 张光林

总监(总监代表): 戚军

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建