

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 06月 22日

星期: 四

工程名称: _____

天气: 雨

气温: 26-22℃

监 理 工 作 情 况

审核施工方提交的资料

伊诺华同电缆井、桥架盖板没有完工。

故供电局没通电。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

强村接MC4接头. 清理现场垃圾
 陶德曼供电局验收 (114.56)
 嘉善供电局验收
 伊诺华供电局验收

其 它 事 项

本日现场监理人员

顾岩林, 赵珂

总监 (总监代表):

顾岩

记录人: 顾岩林

江苏省建设厅监制

