

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 10 日

星期: 三

工程名称: 江苏丰县

天气: 晴
气温: 31°C

监 理 工 作 情 况	1. 整料资料. 督促施工单位准备相关资料 2. 巡视施工现场. 个别施工人员没有配戴安全帽. 现场口头警告并立即整改. 3. 车间加固人员. 消防措施不到位. 现场立即整改.	
施 工 情 况	施工单位 泰州敬道	施工内容及进度 1. 绿源1#车间组件支架导轨紧固, 2. 绿源2#车间导轨接地连接 3. 现场施工人员36人, 加固6人, 4. 一次舱, 二次舱, 箱体基础放线
其 它 事 项	绿源工厂警告车间加固人员 消防措施不到位,	
本日现场监理人员		李波
记录人: 李波		总监理工程师/总监理工程师代表(签字):