

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 12 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 16-28

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.
2. 检查进场原材料钢筋规格
产地、合格证、二次化验报告
3. 巡视检查 1#-4#箱变基础支模
及验模. 要求把基础底清
理干净.
4. 要求高空作业人员配戴安全带, 保证安全

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州敬道

1. 1# 2# 车间厂房加固焊接共 8 人
2. 工建 1-4# 箱变基础支模板.
制做模板. 木工 4 人
3. 1# 2# 车间厂房屋面支架基本完成

其
它
事
项

本日现场监理人员

李云, 李波

记录人:

李波

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云