

监 理 日 志 ()

日期: 2017 年 5 月 13 日

天气: 晴
气温: 14-29℃

星期: 六

工程名称: 江苏丰县

监 理 工 作 情 况	1. 整理资料. 2. 土建基础浇筑商砼. 监理全程跟踪. 3. 巡视厂房屋面. 接地焊接不到位. 现场口头要求整改. 4. 1# 2# 车间加固. 监理现场要求施工. 注意安全防护. 保证人身安全.	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	泰州敬道	1. 土建基础浇筑商砼. 共 6 人. 2. 厂房屋面接地焊接 14 人 3. 1# 2# 车间加固. 1# 车间 2 人, 2# 车间 2 人.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李云 李俊
记录人: 李俊		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 李云