

监 理 日 志 ()

天气: 晴
气温: 15-27

日期: 2017 年 5 月 16 日

星期: 二

工程名称: 江苏丰县

监
理
工
作
情
况

1. 整理资料.
2. 巡视检查! 1# 2# 车间厂房加固. 施工人员施
工安全. 配戴安全帽. 安全带. 口头要求. 注
意安全. 保证安全生产. 文明施工.
3. 检查. 一次 = 二次. 舱. 1#-4# 箱变基础
绑扎圈梁钢筋. 数量. 规格尺寸.

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

泰州
散
道.

1. 绿源. 1# 2# 车间厂房加固. 8人.
2. 绿源. 一次 = 二次. 舱基础砌筑完成.
3. 1#-4# 箱变基础砌筑完成. 绑扎
钢筋 (圈梁)
4. 加工支架. 2人.

其
它
事
项

合时桥梁到货一车.

本日现场监理人员

李云. 李洪

记录人:

李洪

总监理工程师/总监理工程师代表(签字):

李云